

附表 1.3 周邊坡地災害安全檢查表

填表人		替組長 李財泉		填表日期		114 8 28	
檢查項目	檢查要點	檢查結果		改善內容	改善完成日期		
構造物設施徵兆	是否鄰近山崖邊緣。	☒ 否 ☐ 是，距離山崖約__公尺					
	是否鄰近山凹溝谷處。	☒ 否 ☐ 是，距離溝谷約__公尺					
	建築物周圍是否有地裂現象。	☒ 否 ☐ 是，長度__公尺、寬度__公尺					
	建築物周圍是否有地層滑動或地表塌陷。	☒ 否 ☐ 是，沉陷深度約__公尺					
地錨構造物	地錨錨頭是否有開裂現象。	☒ 否 ☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重					
	地錨錨頭是否有剝離現象。	☒ 否 ☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重					
	地錨是否發現鏽蝕現象。	☒ 否 ☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重					
噴漿坡面構造物	噴漿坡面是否有龜裂現象。	☒ 否 ☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重					
	噴漿坡面是否有剝蝕現象。	☒ 否 ☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重					
坡面徵兆	坡面上樹木或電線桿是否有逐漸傾斜現象。	☒ 否 ☐ 是，傾斜角度約__度					
	坡面是否出現新裂痕。	☒ 否 ☐ 是，長度__公尺、寬度__公尺					
	坡面流水是否出現混濁現象。	☒ 否 ☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重					
	周圍坡面是否已有崩土。	☒ 否 ☐ 是，體積約__立方公尺					
	周圍坡面是否已有不規則之位移現象。	☒ 否 ☐ 是，沉陷深度約__公尺					
路面徵兆	路面是否出現新裂縫。	☒ 否 ☐ 是，長度__公尺、寬度__公尺					
	路面是否出現變形。	☒ 否 ☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重					
排水系統徵兆	排水溝是否出現破裂。	☒ 否 ☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重					
	排水溝是否出現淤塞。	☒ 否 ☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重					
	排水溝是否出現漏水。	☒ 否 ☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重					
	排水系統是否錯動而造成排水不良。	☒ 否 ☐ 是，錯動距離約__立方公尺					

填表人		李財泉		填表日期		114 8 28	
檢查項目	檢查要點	檢查結果		改善內容	改善完成日期		
	排水系統是否折斷而造成排水不良。	☒ 否	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重				
沉沙及滯洪設施徵兆	沉砂池是否發生淤積或堵塞。	☒ 否	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重				
	滯洪池是否發生淤積或堵塞。	☒ 否	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重				
道路邊坡徵兆	邊坡是否有異常滲水現象。	☒ 否	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重				
	邊坡土壤遇雨是否有軟化現象。	☒ 否	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重				
	邊坡坡面土壤是否有裸露現象。	☒ 否	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重				
	邊坡坡面土壤是否有沖蝕溝現象。	☒ 否	☐ 層狀 ☐ 指狀 ☐ 溝狀				
	建築物上方邊坡或下方邊坡是否有裂縫。	☒ 否	☐ 是，龜裂寬度約__公分				
	建築物上方邊坡是否有落石現象。	☒ 否	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重				
	建築物上方邊坡或下方邊坡是否有土壤隆起或崩塌現象。	☒ 否	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重				
	擋土牆、塊石護坡是否出現外凸變形現象。	☒ 否	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重				
	擋土牆、塊石護坡是否出現龜裂現象。	☒ 否	☐ 是，龜裂寬度約__公分				
	擋土牆牆腳或坡面是否有崩土。	☒ 否	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重				
	擋土牆牆腳或坡面是否有泥流。	☒ 否	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重				
	擋土牆牆腳或坡面是否有落石。	☒ 否	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重				
	擋土牆牆腳或坡面是否有土石堆。	☒ 否	☐ 輕微 ☐ 中度 ☐ 嚴重				

填表人		✓ 	填表日期		114 8 28	
檢查項目	檢查要點	檢查結果			改善內容	改善完成日期
其他	鄰近之河堤、水壩是否有裂縫或明顯增加之滲水現象。	☒ 否 ☐ 是，長度____公尺、寬度____公尺				
改善完成日期		覆核人				

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。